

Iktatószám:

5- 35- 672-1//2020.
(1 db határozati javaslat)

Címzett:

**Mártély Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Tárgy:

Tájékoztató a folyamatban lévő
beruházásokról

Az anyagot készítette:

**Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Iroda
Városfejlesztési és Építészeti Csoport**

Az anyagot látta:

Előadók:

.....
.....

Irodavezetők:

.....
.....

Aljegyző

.....

Jegyző

.....

Véleményezésre megküldve:

Valamennyi bizottság részére

Sokszorosításra érkezett:

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Nincs

Az előterjesztés

NYÍLT

ZÁRT

ülésein tárgyalandó*

* a megfelelő rész aláhúzendó

.....
.....

Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról

**Mártély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mártély Község Képviselő-testület 2020. szeptember 23-i ülésének napirendjén szerepel a Beruházási tájékoztató, melyet ezúton terjeszték a Tisztelt Képviselő-testület elé. A beszámoló a 2020-ban folyamatban lévő, vagy az ebben az évben újonnan benyújtott mártélyi pályázatok státuszát mutatja be.

A fentieknek megfelelően a Városfejlesztési- és Városüzemeltetési Iroda elkészítette státuszjelentését, melyet ezúton elfogadás céljából terjeszték a Tisztelt Képviselő-testület elé.

FOLYAMATBAN LÉVŐ, MEGVALÓSÍTÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:

Mártély Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00015):

Mártély Község Önkormányzata még 2016-ban benyújtotta pályázatát „Mártély Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése” címmel az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-15 jelű pályázati felhívásra. A fejlesztés során a volt csecsemőgondozó, a polgármesteri hivatal, a gondozási központ és a régi rendelőintézet került korszerűsítésre. A beruházás során energetikai racionalizálásra került sor, így cserére kerültek az elavult nyílászárók, homlokzati és fűdémszigetelés került kialakításra valamint a fűtési rendszer korszerűsítése valósult meg, melegvíz ellátással. Megújuló energiaforrás felhasználására napelemek segítségével került sor. Projektarányos akadálymentesítés is megvalósult. A fejlesztés után az épületek energiaszükséglete nagymértékben csökken, így olcsóbb lesz az üzemeltetésük és kevesebb káros anyag kerül kibocsátásra.

Mára a projektben érintett mindegyik épület felújítása lezárult, de a projekt zárása még folyamatban van.

A fejlesztés kapcsán többletforrás bevonására is szükség van (az általános építőipari áremelkedés miatt magasabbak lettek a kivitelezési költségek az eredetileg tervezettnél), erre vonatkozóan kérelmet nyújtottunk be a Támogató felé, mely jelenleg elbírálás alatt áll.

(A projekt teljes költsége 131 232 108 Ft, ebből támogatás 112 594 413 Ft, többletforrás-igénylés keretében igényelt összeg 8 718 410 Ft.)

Energetikai fejlesztés, Polgármesteri Hivatal felújítása (1004/2019. (I. 18.) Korm.határozat szerinti támogatás):

Mártély Községi Önkormányzat az 1004/2019. (I. 18.) Korm.határozat alapján 50 millió Ft támogatásban részesült energetikai fejlesztés és a Polgármesteri Hivatal felújítása céljából.

A fejlesztés keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett:

- a főépület – Hivatal feletti – tetőfedésének, tetőszerkezetének és bádogos szerkezeteinek felújítása
- a hivatal gázkazánjának cseréje
- a főépület – Egészségközpont feletti – tetőfedésének, tetőszerkezetének, bádogos szerkezeteinek korszerűsítése, a padlástér hőszigetelése a szarufák síkjában, előkészítve a későbbi tetőtér-beépítés lehetőségét
- a Hivatal másik épületének: a közösségi háznak utólagos homlokzati hőszigetelése, felületképzéssel, a korszerűtlen homlokzati nyílászárók cseréje, a földszint feletti födém utólagos hőszigetelése.

A támogatást 2020.12.31-ig kell felhasználni.

A kivitelezésre irányuló szerződés megkötésre került, a munkaterületet a vállalkozó 2020.06.22-én átvette. Teljesítés határideje: 2020.10.31.

A támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 2021..01.31-ig kell benyújtani a Támogató felé.

Orvosi eszközök beszerzése (MFP-AEE/2019, projektazonosító: 3007055408):

Az Önkormányzat Magyar Falu Program keretében csaknem 3 millió Ft támogatásban részesült orvosi eszközök beszerzésére.

A 2020. július 31-ig megvalósítandó projekt hozzájárul a mártélyi orvosi ellátás szolgáltatási színvonalának emeléséhez, eszközparkjának bővítéséhez, fejlesztéséhez.

Többek között az alábbi eszközök beszerzése tervezett: vérnyomásmérő és mandzsetta, vércukorszintmérő, otoszkóp, szűrő audiométer, pupillalámpa, vizsgálóágy, boka-kar index mérő, ABPM 05 holter ambuláns vérnyomásmérő monitor, fogászati eszközök és gépek.

Az eszközök beszerzése 2019-ben megkezdődött, több ütemben.

A projekt tervezett befejezési ideje 2020.07.31. volt, azonban a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel meghosszabbították a megvalósításra rendelkezésre álló határidőt 2020.12.15-ig (2020. évi LVIII. törvény 7. §)

Külterületi dűlő utak felújítása (VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú kiírásra benyújtott, 1826766404 projektazonosítójú fejlesztés):

2017. február 6-án nyújtotta be Mártély Község Önkormányzata pályázatát „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” – VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú – pályázati kiírás keretein belül, a vidéki térségek fejlesztésére az infrastruktúra és a helyi szolgáltatások területén megvalósítandó fejlesztések és korszerűsítések támogatására. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült (annyi kiegészítéssel, hogy sajnos a gépbeszerzést nem támogatták, így azt nem tudtuk egyelőre megvalósítani). A projekt teljes költsége 58 136 443 Ft, a támogatási intenzitás 90%.

A projekt keretében megvalósult az ún. Kiszgazdakör dűlő útjának talajstabilizációs felújítása, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.03.27-én lezárult. Az út forgalomba helyezése 2020. augusztusában megtörtént.

A projekt záró beszámolója és elszámolása még nem került beküldésre, várhatóan kérvényezni fogjuk a határidő 2021.03.31-re való meghosszabbítását.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet (17. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik ugyanis:

„(2) Ha az önkormányzat általános forgalmi adófizetésre kötelezett adóalany, az áfa megállapítására vonatkozó adó-megállapítási időszaka a naptári év.”

Így Mártély Községi Önkormányzat is éves bevalló lett.

A projekt keretében megvalósított kivitelezés engedélyköteles munka, tehát a fordított adózás hatálya alá tartozik.

Az éves áfa bevallási gyakoriságra áttérő önkormányzatok esetében az áfa befizetésének és bevallásának időpontja eltérhet a támogatott beruházási projekt megvalósításának tervezett időbeli ütemezésétől, ezért az Önkormányzat kezdeményezheti a projektmegvalósítás időbeli ütemezésének módosítását.

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás fejlesztései Mártély településen (VP6-7.2.1.4-17):

2017. július 3-án nyújtotta be Mártély Község Önkormányzata a „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás fejlesztései Mártély településen” című pályázatát. A projekt legfőbb célja, hogy a mártélyi külterületi tanyákon fejlesztések valósulhassanak meg ezzel javítva az ott lakók, illetve az oda költöző lakosok életminőségét, életszínvonalát.

A fejlesztésekkel érintett tanyák egy részében nincs kiépített villamoshálózat, egy részében pedig alacsony teljesítményű. Több tanyán napelemes rendszer telepítésére kerülne sor. Egyes tanyák esetében az ivóvíz minősége sem megfelelő, ezen tanyákon fejlesztésre kerülne az ivóvíz ellátási rendszer, egy tanya esetében pedig a szennyvíz kezelést segítő rendszer kiépítésére kerülne sor.

A pályázat elbírálása megtörtént: 19 tanya villamosítását támogatták.

A pályázat 90%-os támogatási intenzitású. A támogatási összeg: 41 450 203 Ft.

Az Önkormányzat élt az előlegigénylés lehetőségével (az igénylésünket jóváhagyták, a 19 573 708 Ft utalásáról intézkedik a Támogató).

A hálózati csatlakozási- és -kapacitásbővítési munkákra az NKM-nek kizárólagos jogosultsága van. Az érintett tanyák kapcsán az NKM-es ajánlatok beérkezettek, jelenleg a megrendelések előkészítése zajlik (ennek 2020. októberében meg kell történnie).

A többi projektelem kapcsán a Beszerzési Szabályzat szerint előkészítésre került az ajánlatkérés, várhatóan 2020. október hónapban ezek esetében is sor kerülhet a szerződéskötésre.

A hálózatfejlesztést igénylő munkák várható átfutási időigénye az NKM tájékoztatása alapján 17 hónap (ez a legidőigényesebb folyamat), így a projekt zárására előreláthatólag csak 2022-ben kerülhet sor. A határidő meghosszabbítására irányuló módosítási igény benyújtása folyamatban.

Szabadtéri fitnessgépek beszerzése Mártély község részére (VP6-19.2.1.-84-5-17):

Mártély Községi Önkormányzat 2018.11.15-én támogatási kérelmet nyújtott be az „A településen élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósítása” (VP6-19.2.1.-84-5-17) című pályázati felhívásra, mely kérelmünk pozitív elbírálásban részesült.

A projekt keretén belül 9 darab szabadtéri fitnessgép kerül beszerzésre. A gépek helyileg két játszótéren kerültek kihelyezésre, hogy a lakosság lehető legnagyobb részére elérhető legyen, így minél több embernek lehessen lehetősége az egészséges életmódra.

A területi megoszlás továbbá azt is elősegíti, hogy a meglévő terek ne váljanak zsúfolttá. Így a játszótérek használati értéke jelentősen megnő azáltal, hogy új, eddig a településen nem megtalálható mozgásra ösztönző gépek kerülnek beszerzésre.

A fejlesztés fő célja, hogy testmozgásra, egészségesebb életmódra ösztönözze a lakosságot. A játszótérek célcsoportja egyértelműen a gyermekek. Az új eszközök beszerzésével viszont a célcsoport jelentősen bővült, ugyanis a kiválasztott eszközöket a fiatalok és az idősebb korosztály tagjai is biztonsággal tudják használni. Így lehetőség nyílik arra, hogy a játszótérré kilátogató felnőtt lakosoknak is legyen lehetősége testmozgásra. Az eszközök kiválogatásánál fontos szempont volt, hogy a gépek használatával az egész testet át lehessen mozgatni, ezáltal elősegítve az egészségesebb életmódot.

A projekt összköltsége 3 000 000 Ft, a támogatási intenzitás 100%.

A fitness eszközök még 2019. őszén telepítésre kerültek a községben.

A projekt zárása még folyamatban van (szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása szükséges).

Konzorciumban megvalósuló projektek:

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek "Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében (EFOP-1.5.3-16-2017-00025):

A projekt célja a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósítása.

A konzorciumot magában foglaló 9 településen – Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanak, Kiszombor, Mindszent, Földeák, Óföldeák, Székkutas, **Mártély** – a projekt során számos olyan programelem kerül megvalósításra, melyek célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítése: szervezetfejlesztések, képzések kerülnek lebonyolításra, valamint szakemberek foglalkoztatása valósul meg. A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése érdekében munkaerőpiaci esélyeket javító képzésekre, kompetenciafejlesztésre, mentorálásra is sor kerül. A helyi kisközösségek szerepének megerősítését közösségi napokkal, egészségszűrésekkel, sportrendezvényekkel, főzőklubokkal, generációs programokkal, oktatással kívánja támogatni a projekt, továbbá a vidék megtartó erejének erősítésére irányuló programelemek is megszervezésre kerülnek többek között. A támogatás összege 432 739 969 Ft (Mártély Községi Önkormányzat által felhasználható támogatás: 7 983 851 Ft), mely 100%-os intenzitást jelent. A program tervezett fizikai befejezése 2020. június 30.

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek "Gyermekeink a jövő" - Humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében (EFOP-3.9.2-16-2017-00028):

A projekt legfőbb célja a területi különbségek és a különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A konzorciumot magában foglaló 9 településen – Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanád, Kiszombor, Mindszent, Földeák, Óföldeák, Székkutas, **Mártély** – a projekt során számtalan közösségi program, gyermekprogram kerül megvalósításra, a humán közszolgáltatásban dolgozók pedig képzéseken vehetnek részt.

A településeken 30 hónapon keresztül gyermekpszichológus, pszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytestnevelő és gyógytornász segítségét lehet díjmentesen igénybe venni. A gyermekek személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai érvényesülését számos program segíti: táborok, kirándulások, Föld napi rendezvények, színházi előadások, interaktív kiállítások, múzeumi látogatások, pályaválasztási napok, nyelvi képzések, sportprogramok kerülnek megrendezésre. A szülőket szülőklubok, baba-mama klubok, szülő-gyermek családi napok várják. Az egészséges életmód népszerűsítésére egészségnapok, egészséghetek kerülnek megrendezésre, melyek során szűrővizsgálatokkal várják a családokat. A humán közszolgáltatásban megjelenő szakemberhiány enyhítésére képzések kerülnek lebonyolításra. A támogatás összege 484 030 568 Ft (Mártély Községi Önkormányzat által felhasználható támogatás: 27 533 562 Ft), mely 100%-os intenzitást jelent. A program tervezett fizikai befejezése 2020. június 30.

A helyi identitás és kohézió erősítése Mindszent és Mártély vonatkozásában (TOP-5.3.1-16-CSI-2017-00018):

A projekt a helyi értékeken alapuló kohéziót segíti elő. 2018-ban átadásra került Mindszent és Mártély között a program keretében létrehozott kubikos emlékmű. Különböző rendezvények, kiadványok segítenék elő a közös múlt, történet bemutatását és a helyi gasztronómiát. Programterv készül, mely során a fiatalok bevonásának lehetőségeit kerünek bemutatásra. A sport és az egészség fontosságára hívja fel a figyelmet a közös rendezvények megtartása (vetélkedők, kerékpáros sportnapok, kultúra, könyvtárak éjszakája). A két település közötti kulturális élet serkentését kívánja előremozdítani a tervezett versmondó, rajzversenyek és egyéb művészeti ágak megjelenése a projekt kapcsán. A támogatás összege 27 000 005 Ft (Mártély Községi Önkormányzat által felhasználható támogatás: 5 256 030 Ft), mely 100%-os intenzitást jelent. A program tervezett fizikai befejezése 2022. június 30.

ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:

Bölcsőde fejlesztési program, mini bölcsőde kialakítása:

2018. szeptember 29-én megjelent a 2018-as bölcsőde fejlesztési program, mely lehetőséget már régóta várta az Önkormányzat. A volt csecsemőgondozó Községház u. 21. szám alatti épülete az Egészségház kialakítása miatt megüresedett, így - eleget téve a helyi demográfiai és lakossági elvárásoknak – az ingatlanban bölcsőde kialakítását tervezzük.

Maga az épület TOP-3.2.1-15-CSI-2016-00015 pályázati forrásból teljes mértékben megújult energetikailag és megvalósult az akadálymentesítés is, míg a Bölcsőde Fejlesztési Programból kívántuk megvalósítani a belső átalakítást, csoportszoba, vizesblokkok, kiszolgáló helyiségek kialakítását, valamint a szükséges eszközök beszerzését. A pályázat 2018. november 30-ig beadásra került, hiánypótlás teljesítve lett.

A pályázatunk jelenleg tartaléklistas, egyelőre nem támogatott; ezért a TOP-1.4.1-19 felhívásra is összeállítottuk támogatási kérelmünket, melyet 2019.07.31-én nyújtottunk be a Támogató felé. A pályázat (TOP-1.4.1-19-CSI-2019-00017 „Mini bölcsőde kialakítása Mártélyon”) jelenleg elbírálás alatt áll. Megpályázott támogatás összege: 39 398 510 Ft.-

Csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója Mártélyon (TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00011)

A támogatási kérelem 2019.10.16-án került benyújtásra, jelenleg elbírálás alatt áll.

Megpályázott támogatás összege: 100 000 000 Ft.-

A projekt keretében megújulhatnak a belterületi csapadékvíz-elvezető árkok csaknem 8 km hosszán, valamint záportározó is kialakításra kerülne.

Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati fejlesztések 2020):

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A pályázati alcélok közül az Önkormányzat a c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyban nyújtott be pályázatot.

A támogatási kérelemben az alábbi járdaszakaszok lettek megjelölve felújítandóként: 6636 Mártély, Fő utca 35. – 49. szám előtti járdaszakasz (242/5. hrsz.) és az Alkotmány utca Szántó Kovács János utca – Jókai utca közötti szakasza (384. hrsz.).

A megpályázott támogatási összeg 19 574 654 Ft (75%-os támogatási intenzitás).

A pályázatunk jelenleg elbírálás alatt áll, döntés 2020. októberében várható.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Önkormányzati fejlesztések 2020):

Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése és folyamatos hozzáférhetősége érdekében központi költségvetési forrást biztosít az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.

A pályázaton az Önkormányzat által biztosított önrészt kiegészítő vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Mártély Községi Önkormányzat a pályázat keretében 35 db összezsukható asztal beszerzését tervezi, melyeknek rendezvényeknél nagy hasznát tudnánk venni. Az asztalok tervezett bekerülési költsége 1 660 000 Ft (támogatás: 1 160 000 Ft, önerő 500 000 Ft).

A pályázat 2020. augusztus 3-án benyújtásra került, döntés várhatóan 2020.10.26-ig születik.

Települési szintű kulturális vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó közösségi fejlesztések (VP6-19.2.1-84-9.1-19):

A 2020.04.30-án benyújtott, „Töltődj okosan Mártélyon!” címet viselő támogatási kérelemben az Önkormányzat 2 db napelemmel működő okospad és egy okoseszköz-töltő és csomagmegőrző beszerzését és telepítését tervezi, továbbá új hulladékgyűjtőket kíván beszerezni. A projekt várható bekerülési költsége 5 014 994 Ft, melyből 5 000 000 Ft lehet a támogatás.

A támogatási kérelem jelenleg elbírálás alatt áll (2020.09.14-én küldtek ki hiánypótlást ezzel kapcsolatban):

Elbírálás alatt álló Magyar Falu Program-os pályázatok:

Az elbírálás várható időpontja az egyes támogatási kérelmek benyújtásától számított 65 nap.

- **MFP-TFB/2020. Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése:** a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén egy Toyota Proace típusú, 9 személyes kisbusz beszerzésére nyílhat lehetőség, mely mozgássérült utasok szállítására is alkalmas. A projekt költsége 14 999 999 Ft.
A támogatási kérelem 2020.08.15-én került benyújtásra.
- **MFP-FHF/2020. Faluházak felújítása:** a támogatási kérelemben megjelölt fejlesztési cél a mártélyi Faluház fűtésrendszerének korszerűsítése, melyhez 29 828 790 Ft támogatást igényelt az Önkormányzat.
A támogatási kérelem 2020.09.04-én került benyújtásra.
- **MFP-SZL/2020. Szolgálati lakás:** 29 969 460 Ft támogatás segítségével a mártélyi Hivatal épületében, az Egészség ház feletti tetőtérben szolgálati lakás kerülne kialakításra.
A támogatási kérelem 2020.09.04-én került benyújtásra.
- **MFP-FVT/2020. Temetői infrastruktúra fejlesztése:** a megpályázott 4 197 350 Ft támogatásból a ravatalozó homlokzatának és faszerkezeteinek mázolása; kapuk és belső út felújítása, bővítése valósulhatna meg, valamint sor kerülhetne új kifolyókút létesítésére, továbbá padok és hulladékgyűjtők telepítésére is).
A támogatási kérelem 2020.09.10-én került benyújtásra.

Jelenleg tartaléklistas Magyar Falu Program pályázatok:

- **MFP-ÖTU/2020. Önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása:** a projekt keretében Mártély, Rákóczi tér felületaszfaltozását tervezte az Önkormányzat megvalósítani. Megpályázott támogatás: 29 999 743 Ft (100%-os támogatási intenzitás).
- **MFP-BJA/2020. Önkormányzati járdaépítés, felújítás anyagtámogatása:** a támogatási kérelemben megjelölt cél Mártély, Község ház utcai járda felújítása. Megpályázott támogatás: 4 988 232 Ft (100%-os támogatási intenzitás).
- **MFP-KTF/2020. Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás:** a projekt keretében a mártélyi Faluház közösségi tereinek korszerűsítése valósulhatna meg, illetve közösségszervező foglalkoztatására is lehetőség nyílhatna.
Megpályázott támogatás: 32 520 463 Ft (100%-os támogatási intenzitás).

- **MFP-OJF/2020. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése:** a megpályázott 4 999 863 Ft-os támogatásból, 100%-os támogatási intenzitás mellett sor kerülhetne új, mozgásfejlesztő óvodai udvari játékok beszerzésére.
- **MFP-KKE/2020. Közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzés:** a projekt keretében Mártély közterületeinek karbantartásához szükséges gépek, eszközök beszerzését tervezzük, melyhez 14 965 561 Ft támogatást igényelt az Önkormányzat.

2020-BAN LEZÁRT PÁLYÁZATOK:

Boldogasszony házacskva építése (Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított támogatás):

A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII.29.) Korm. határozat alapján Támogatói Okirat került aláírásra 2017. január 27-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Mártély Községi Önkormányzat között. A projekt keretében megvalósult épület egyetlen térből áll, mely kovácsoltvas kapuval nyílik fölfelé. A nyitott terébe szobrászművész által készített Mária-szobor került. A bejáráshoz téglaburkolatos lépcső vezet fel téglafalakkal kísérve. Felérkezve, ezek tetején, a kapu két oldalára angyal-szobor őrizők kerültek. A projekt költségvetése: 47 millió Ft, mely 100%-os támogatást jelent. A kivitelezési munkák 2019-ben befejeződtek, az emlékhely felavatása, megszentelése 2019.12.08-án megtörtént.

A támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló 2020. januárjában benyújtásra került, melyet a Támogató 2020.03.09-én elfogadott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Mártély, 2020. szeptember 23.

Dr. Putz Anita
polgármester

Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Városfejlesztési és Építészeti Csoport által készített, a 2020-as évben folyamatban lévő beruházásokról szóló tájékoztatót.

Mártély, 2020. szeptember 23.

Dr. Tatár Zoltán
jegyző

Dr. Putz Anita
polgármester

A határozatot kapja:

1. PH Tisztségviselők
2. PH Jogi Iroda
3. PH Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
4. Irattár